

2021年常德市农村公路危桥改造目标完成汇总表

填报单位:

2021年目标

2021年完成情况

县市区	2021年目标		2021年完成情况					
	数量(座)	完成投资(万元)	数量(座)	完成投资(万元)	完成数量百分比(%)	完成投资百分比(%)	合格数(座)	合格率(%)
桃花源旅游管理区	1	90	1	90	100	100	1	100
市州合计								

单位负责人:

陈沐

填报人:

张涛

联系电话:

18574860944

说明: 该表完成情况按截至12月20日的数据统计填报。

填报日期: 2021年12月1日

2021年常德市农村公路危桥改造项目完成情况一览表

填报单位：桃花源旅游管区交通运输局



序号	项目基本情况							完成数量和		本年到位资金(万元)							项目联系人		备注
	县市	乡镇	建制村	项目名称	线路编码	中心桩号	批复文号	数量(座)	总投资(万)	合计	中央投资	省投资	市州配套	市区配套	乡镇配套	其它	姓名	联系电话	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	桃花源旅游管区	桃仙岭办事处	武陵渔村	西溪桥重建工程	CA20430725	3.329	常桃交管发[2020]1号	1	90	90			90	0					

单位负责人：徐斌 填报人：张涛 联系电话：18574860944 填报日期：2021年12月1日

备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。